



Reunião Conselho de Consumidores



Análise das Obras pendentes de execução



Considerações : Análise da base de Obras em relação aos motivos que causaram a perda de prazo das Obras ingressadas a partir de maio 2016, elencamos as principais causas :


1- Aumento de 34% acima da previsão inicial de demanda para novas obras , se mantendo nesse patamar em 2017;

2- Obras de interesse social de grande porte ;

No entanto temos obras acima de um ano que foram remanescentes , ou seja , ingressaram na base de obras após a base de corte enviada no Plano Aneel, por estarem em condição de suspensão na etapa de projeto.

Ligação Nova com Obra - Enel Distribuição Ceará

Desafios 2017 – Crescimento do número de ingressos maior que o esperado



(*) Verificamos um crescimento de 34% no ingresso de obras do histórico (últimos 6 anos) para 2016 (possivelmente um comportamento em função da percepção de maior execução), e verificamos uma estabilidade no volume de ingresso em 2017 baseado no ingresso dos cinco primeiros meses.

Ligação Nova com Obra - Enel Distribuição Ceará

Conquistas 2016 – 221 Obras Executadas com foco na prioridade social



Dados Físicos de todas as 221 das Obras Interesse Social:

417 Transformadores
134,0 km de rede de MT
29,77 km de rede de BT
1.997 Postes de MT / BT

3- Adutora de G.Sampaio: 8,3km

4- Adutora de Marco : 6,3km

5- Adutora de Acopiara : 1,8km

6- Adutora de Gameleira : 1,6km

1- Obra da Adutora de Flores – Abastecimento d’água para o município de Granja : 25 km

2- Adutora de Brotas – Abastecimento d’água para o município de Irauçuba : 13 km

3- Obra de MT 13,8KV para Atendimento de 5 poços de Abastecimento de Água no Pecém;


Obras de Interesse Social :

32 Obras Abastecimento d’água




40 Obras de Escolas

14 Obras de Postos de Saude

Total de 86 Obras , 91,34 Km e 605 postes em todo o Estado .




ESTOQUE DE OBRAS – DE 90 A 360 DIAS




ESTOQUE DE OBRAS – ACIMA DE 360 DIAS



Total: 580 Obras




Fluxo



Total: 37 Obras

- Em processo de cancelamento
- Incremento de Demanda


Obras Remanescentes



Total: 253 Obras

- Sem Contrato assinado
- Solicitações entre Março e Abril
- Suspensa pendência cliente

Plano Aneel



Total: 290 Obras


- Cliente ligado
- Em processo de cancelamento
- Suspensa

Plano de Melhoria Julho - ARCE

Acompanhamento Obras Fluxo – Avanço do Plano de Melhoria



- Temos 2494 obras a executar já fora do prazo, 54% do total a executar
- Objetivo : O realizado mensal maior que % acordado com ARCE ;






Ligação Nova com Obra Enel Distribuição Ceará

Anexos

Novas Conexões – Fecham. Julho 2017







Histórico Anual de Obras / Clientes



Novas Conexões 2017 – Fecham. Julho

Evolução Mensal do Estoque de Obras




Estoque de Obras 2017

Fechamento JULHO


Total de Obras: 5.283

COELCE

- Com até 30 dias pendentes
- De 30 até 90 dias
- De 90 até 360 dias
- > 360 dias




Fortaleza / Metropolitana




Total: 379
7%

Área Norte



Total: 1.926
36%

Área Sul




Total: 2.978
56%



Obras Fluxo

12.622 Obras solicitadas a partir de Maio/16 até 31/07/17



Obrigado!

